



島根原子力発電所 3号機建設工事進捗状況（平成26年6月末現在）

1. 主要工程



4. 建設工事概況



2. 許認可状況

(凡例 :提出, :許認可)


項目	提出日	許認可日	項目	提出日	許認可日
公有水面埋立免許	H15.11.10	H16.2.9	第1回工事計画認可(着工)	H17.5.31	H17.12.22
公有水面埋立竣功許可	-	H22.1.19	第2回工事計画認可	H18.2.28	H18.10.5
林地開発許可	H15.6.2	H16.2.23	第3回工事計画認可	H18.11.30	H19.5.22
原子炉設置変更許可	H12.10.4	H17.4.26	第4回工事計画認可	H19.7.31	H20.4.23
電気工作物変更届出	H17.5.23	-	第5回工事計画認可	H20.5.30	H20.12.26
燃料設備使用承認	H22.8.5	H22.8.27	工事計画変更認可(洗濯廃液処理装置)	H21.7.24	H21.10.14
			工事計画変更認可(排ガス再結合器)	H21.10.15	H21.11.9
			工事計画軽微変更届出	H24.1.5	-
			工事計画変更認可(排気筒)	H25.5.20	H25.7.1

3. 工事進捗率

総工事進捗率：93.6%

今後の建設工程が確定しないことから、進捗率については建設工程が確定した後お知らせします。

<参考：平成23年4月末時点の総工事進捗率：93.6%>



土木工事は、準備工事(既設関係工事を除く)と本館基礎掘削工事などの本工事を合わせたもの。

5. 建設工事状況写真



敷地南側からの全景



敷地東側からの全景