


島根原子力発電所3号機 建設工事の進捗状況（2026年3月末現在）

1. 主要工程



4. 建設工事概況

(1)土木工事

- ・フィルタベント設備設置工事
- ・地下式軽油タンク格納槽他設置工事
- ・地下水位低下設備設置工事のうち揚水井戸他設置工事
- ・ガスタービン発電機用軽油タンク基礎他設置工事

(2)建築工事

- ・飛来物防護設備の設置
- ・フィルタベント設備設置工事(接続躯体設置工事)
- ・地下式軽油タンク格納槽他設置工事(接続躯体接地工事)
- ・タービン建物屋根トラス補強工事(火山灰対策)

(3)機械電気工事

- ・火災防護対策強化工事
- ・静的触媒式水素処理装置設置工事
- ・ガスタービン発電機の設置
- ・フィルタベント設備設置工事
- ・非常用ディーゼル発電設備軽油タンク設置工事
- ・機器・配管等の耐震補強工事
- ・原子炉・燃料プールへの代替注水配管の敷設
- ・逃がし安全弁駆動用の窒素ガスボンベの設置
- ・発電機の水素漏えい拡大防止対策

2. 許認可状況

項目	提出日	許認可日	項目	提出日	許認可日
公有水面埋立免許	2003.11.10	2004.2.9	第1回工事計画認可(着工)	2005.5.31	2005.12.22
公有水面埋立竣功許可	-	2010.1.19	第2回工事計画認可	2006.2.28	2006.10.5
林地開発許可	2003.6.2	2004.2.23	第3回工事計画認可	2006.11.30	2007.5.22
原子炉設置変更許可	2000.10.4	2005.4.26	第4回工事計画認可	2007.7.31	2008.4.23
原子炉設置変更許可(新規制基準適合性審査)	2018.8.10	未定	第5回工事計画認可	2008.5.30	2008.12.26
電気工作物変更届出	2005.5.23	-	工事計画変更認可(洗滌廢液処理装置)	2009.7.24	2009.10.14
燃料設備使用承認	2010.8.5	2010.8.27	工事計画変更認可(排ガス再結合器)	2009.10.15	2009.11.9
			工事計画軽微変更届出	2012.1.5	-
			工事計画変更認可(排気筒)	2013.5.20	2013.7.1

3. 工事進捗率

総工事進捗率：一、-%

新規制基準を踏まえた安全対策工事を実施していること等から、今後の建設工程が確定しないため、進捗率については建設工程が確定した後にお知らせします。

5. 建設工事状況写真



敷地東側からの全景