

	10月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機非常用ガス処理系モニタ	①7/1 9:00~11/30 17:00												⑩10/12 9:00~18:00						⑬10/19 10:00~12:00													
	②8/21 9:00~10/2 9:00												⑩10/13 9:00~18:00																			
	④10/2 10:00~10/31 17:00														⑪10/16 9:00~12:00																	
	⑤10/2 11:00~12:00																															
	⑥10/3 9:00~10:00																															
風向	⑯9/21 9:00~10/18 17:00												⑩10/12 9:00~18:00				⑫10/18 9:00~10/26 17:00								⑮10/31 12:00~13:00							
	⑥10/3 9:00~10:00												⑩10/13 9:00~18:00				⑬10/19 10:00~12:00															
															⑪10/16 9:00~12:00																	
風速	⑯9/21 9:00~10/18 17:00												⑩10/12 9:00~18:00				⑫10/18 9:00~10/26 17:00								⑮10/31 12:00~13:00							
	⑥10/3 9:00~10:00												⑩10/13 9:00~18:00				⑬10/19 10:00~12:00															
															⑪10/16 9:00~12:00																	

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

- ⑦ 2号機A-格納容器内水素酸素分析装置改造工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (10/4→作業調整に伴い中止)
- ⑧ 重油移送配管ダクト設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (10/5→10/12)
- ⑯ 気象観測装置定期点検工事に伴う伝送停止 (9/21~10/18)
- ⑰ SPDSデータ収集サーバパラメータ追加工事に伴う伝送停止 (10/12)

[作業内容]

- ① 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止 (7/1~11/30)
- ② 2号機非常用ガス処理系モニタサンプルラック停止作業に伴う伝送停止 (8/21~10/2)
- ③ モニタリングポスト高レンジ検出器他取替工事に伴う伝送停止 (9/19~10/20)
- ④ 2号機A-格納容器内水素酸素分析装置改造工事(機械工事)に伴う伝送停止 (10/2~10/31)
- ⑤ 2号機火災防護設備設置工事のうち配管貫通部処理工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (10/2)
- ⑥ 2号機TSWポンプ第二出口弁他設置工事のうち電気・計装工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (10/3)
- ⑨ モニタリングポストデータ伝送経路変更工事に伴う伝送停止 (10/5)
- ⑩ 緊急時対策所SPDS無線アンテナ構成変更工事に伴う伝送停止 (10/12、10/13)
- ⑪ 2号機RHR系原子炉水位低信号バイパス回路設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (10/16)
- ⑫ 気象観測装置ドップラーソーダ制御端末修理工事に伴う伝送停止 (10/18~10/26)
- ⑬ 2号機構内監視カメラ(ガスタービン発電機建物屋上)設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (10/19)
- ⑭ 2号機放水路モニタ室ケーブル移設工事に伴う伝送停止 (10/24~10/26)
- ⑮ 2号機定期点検工事停電作業に伴う電源迂回工事に伴う伝送停止 (10/31)

以上