

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2025年7月）

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	7月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機発電機出力																																
N o . 1 モニタリングポスト																																
N o . 2 モニタリングポスト																																
N o . 3 モニタリングポスト																																
N o . 4 モニタリングポスト																																
N o . 5 モニタリングポスト																																
N o . 6 モニタリングポスト																																
1号機放水路水モニタ																																
2号機放水路水モニタ																																
1号機排気筒モニタ																																
2号機排気筒モニタ																																
1号機タービン排気筒モニタ																																
2号機非常用ガス処理系モニタ																																
風向																																
風速																																

[作業内容]

- ①モニタリングポストN o . 4 高レンジモニタ点検修理工事に伴う伝送停止（7 / 7）
③1号機第6 回定期点検工事（廃止措置段階）のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止（7 / 23）
⑤2号機排気筒モニタサンプリングポンプトリップに伴う伝送停止（7 / 17）

[変動内容]

- ②2号機炉心流量調整に伴う発電機出力の変動（7 / 10）
④2号機制御棒パターン変更に伴う発電機出力の変動（7 / 29～30）

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（7月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.7	6.5	4.7
2号機排気筒モニタ	3.5	4.1	3.0
1号機放水路水モニタ	2.3	3.4	1.9
2号機放水路水モニタ	4.7	5.4	4.1
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.2	3.5
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.2	3.7	2.7

単位：c p s（2分平均値）